

STADIUL LUCRĂRILOR PENTRU PROIECTUL CU TITLUL „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE A ȘCOLII BUHOCI, STRUCTURA ȘCOLII GIMNAZIALE BUHOCI, COMUNA BUHOCI, JUDEȚUL BACĂU”

Publicat la: 24 februarie 2026



COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 24.02.2026

STADIUL LUCRĂRILOR PENTRU PROIECTUL CU TITLUL

„REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE A ȘCOLII BUHOCI, STRUCTURA ȘCOLII GIMNAZIALE BUHOCI, COMUNA BUHOCI, JUDEȚUL BACĂU”

Comuna Buhoci, județul Bacău, derulează, începând cu data de 25.09.2024, proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare a școlii Buhoci, structură a școlii gimnaziale Buhoci, comuna Buhoci, județul Bacău”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de

Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Valoarea totală a proiectului este de **8.824.982,52 lei**, din care asistența financiară nerambursabilă este de **8.514.473,58 lei**.

Codul SMIS al proiectului este **324816**.

Proiectul se implementează în sat Buhoci, comuna Buhoci, județul Bacău, pe o perioadă de **27 luni și 6 zile**, până cel târziu la data de **31.12.2026**.

Obiectivul general al proiectului

Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, prin asigurarea condițiilor adecvate desfășurării activității didactice.

Stadiul lucrărilor - prezentare etapizată

- **Etapa I - Organizare de șantier**
 - Perioada: septembrie 2024 - decembrie 2024
 - Grad de realizare: **94,93%**
 - Activități: împrejmuiri, racorduri provizorii, amenajare punct de lucru.

- **Etapa II - Lucrări de construcții și reabilitare clădire**
 - Perioada: octombrie 2024 - 31 decembrie 2026
 - Grad de realizare: **86,29%**
 - Activități executate: consolidări structurale, refacere acoperiș, finisaje interioare și exterioare.
 - Activități în curs: finisaje interioare și lucrări de detaliu.
- **Etapa III - Instalații (electrice, termice, sanitare, ventilare)**
 - Perioada: noiembrie 2024 - 31 decembrie 2026
 - Grad de realizare: **95,54%**
 - Activități executate: montaj instalații sanitare și termice, rețele electrice interioare.
 - Urmează: probe tehnologice și recepția lucrărilor.
- **Etapa IV - Amenajări pentru protecția mediului și lucrări exterioare**
 - Perioada planificată: octombrie - 31 decembrie 2026
 - Grad de realizare: **0%** (urmează demararea lucrărilor)
 - Activități prevăzute: amenajări exterioare, spații verzi, sistem de colectare selectivă.
- **Etapa V - Dotări și echipamente**
 - Perioada planificată: noiembrie - 31 decembrie 2026
 - Grad de realizare: **92,58%**
 - Activități prevăzute: dotări săli de clasă, laboratoare, mobilier și echipamente IT.

Concluzii

La data de 24.02.2026, lucrările proiectului sunt realizate în proporție totală de **95%**, cu respectarea graficului de implementare. Finalizarea integrală este

planificată până la **31.12.2026**.

Proiect finanțat prin **Fondul European de Dezvoltare Regională** în cadrul **Programului Regional Nord-Est 2021-2027**.

[Comunicat de presa - ETAPIZATE POR+REGIO bun](#)

[Comunicat de presa - ETAPIZATE POR+REGIO](#)

[Placa permanenta - ETAPIZATE](#)